Grundwassermonitoring Duben												
			18.05.2017		01.06.2017		23.08.2017		10.10.2017		14.12.2017	
	GOK	ROK	uPOK	**GWS**	uPOK	**GWS**	uPOK	**GWS**	uPOK	**GWS**	uPOK	**GWS**
Messstelle	m NHN	m NHN	m	m NHN	m	m NHN	m	m NHN	m	m NHN	m	m NHN
RKB 9	63,96	64,72	9,38	**55,34**	9,40	**55,32**	9,41	**55,31**	9,42	**55,30**	9,41	**55,31**
RKB 10	64,68	65,48	10,14	**55,34**	10,15	**55,33**	10,16	**55,32**	10,17	**55,31**	10,17	**55,31**
BS 11	59,27	59,60	-	**-**	5,15	**54,45**	5,16	**54,44**	5,17	**54,43**	5,18	**54,42**
MP 4148 6086	63,80	64,51			9,55	**54,96**					9,50	**55,01**
P1-99		66,20			10,66	**55,54**					10,65	**55,55**
P2		66,66			11,46	**55,20**					11,50	**55,16**
BBr		65,00			10,65	**54,35**					10,65	**54,35**
000274		60,67			5,71	**54,96**					5,58	**55,09**
060007		76,24			20,15	**56,09**					20,18	**56,06**